



УПРАВА
муниципального района "Барятинский район"
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12 2016 г.

с. Барятино

№ 703

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы: «Чистая вода в муниципальном районе "Барятинский район" на 2014-2017 годы»

Заслушав отчет отдела муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Управы муниципального района «Барятинский район» об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Чистая вода в муниципальном районе "Барятинский район" на 2014-2017 годы», в соответствии с Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Отчет отдела муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Управы муниципального района «Барятинский район» об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Чистая вода в муниципальном районе "Барятинский район" на 2014-2017 годы» за 2014-2016 год принять к сведению (приложение).

2. Эффективность реализации программы в 2014-2016 году признать удовлетворительной.

3. Продолжить работу по реализации муниципальной программы «Чистая вода в муниципальном районе "Барятинский район" на 2014-2017 годы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя – заведующего отделом муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Управы муниципального района «Барятинский район» С.М. Новикова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Г.Г. Зуев

Приложение №1
к постановлению Управы
муниципального района
«Барятинский район»
от 28.12 2016 г. № 705

ОТЧЁТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы: «Чистая вода в муниципальном районе "Барятинский район" на 2014-2017 годы»

Постановлением Управы муниципального района "Барятинский район" от 16.12.2013 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода в муниципальном районе «Барятинский район» на 2014-2016 годы» утверждена данная программа. Постановлением Управы муниципального района "Барятинский район" от 09.03.2016 N 103 «О внесении изменений в Постановление Управы МР "Барятинский район" от 16.12.2013 N 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода в муниципальном районе «Барятинский район» на 2014-2016 годы» в неё внесены изменения.

Целями данной Программы являются:

- обеспечение населения МР "Барятинский район" эпидемиологически безопасной питьевой водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей и для сохранения здоровья населения;
- обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.

Основные задачи программы.

Обеспечение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения.

Объем финансирования и их расходования на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Чистая вода в Барятинском районе».

На 2014 год было запланировано расходов на сумму 5 202 000,00 руб., в том числе на мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области 4 902 000,00 руб., на реконструкцию системы водоснабжения на территории Барятинского района 300 000,00 руб. Кассовый расход составил 103 445,30 руб.

Согласно соглашения №96-14 от 24.06.2014 между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Управой МР «Барятинский район», в 2014 году из средств областного бюджета должна была поступить субсидия на компенсацию затрат по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности района в рамках реализации региональной подпрограммы «Чистая вода». Субсидия предоставлялась на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета района в размере 10%. Средства субсидии в размере 4 902 000,00 руб. должны были быть предоставлены на следующие строго определенные соглашением мероприятия:

- 1) капитальный ремонт водонапорной башни 15 м. куб. в д. Цветовка,
- 2) капитальный ремонт сетей водопровода в д. Добрая,
- 3) капитальный ремонт сетей водопровода в д. Отъездное,

4) капитальный ремонт водонапорной башни 15 м.куб. в д. Асмолово.

Финансирование субсидии в 2014 году из областного бюджета произведено не было – прошло в 2015 году.

По результатам торгов в 2014 году было заключено и исполнено 3 муниципальных контракта на общую сумму 2 883 714,00 руб.

На 2015 год было запланировано расходов на сумму 3 030 808,69, в том числе 435 467,09 руб. на закупку товаров, работ, услуг для реконструкции системы водоснабжения на территории Бярятинского района, и 2 595 341,60 руб. в качестве средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – поступила субсидия согласно соглашения №96-14 от 24.06.2014. Кассовый расход составил 3 030 808,69 руб.

Согласно соглашения №164/1-15 от 21.07.2015 между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Управой МР «Бярятинский район», в 2015 году из средств областного бюджета должна была поступить субсидия на компенсацию затрат по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности района в рамках реализации региональной подпрограммы «Чистая вода». Субсидия предоставлялась на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета района в размере 10%. Средства субсидии в размере 2 300 000,00 руб. должны были быть предоставлены на капитальный ремонт сетей водопровода в д. Добрая, работы по которому не были выполнены в 2014 году (однако в 2015 году не поступили).

По результатам торгов в 2015 году был заключен и исполнен 1 муниципальный контракт на общую сумму 2 535 399,92 руб., после чего было заключено дополнительное соглашение к контракту на выполнение дополнительного объема работ на сумму 243 398,13 руб.

На 2016 год было запланировано расходов на сумму 600 000,0 руб. Средства субсидии в размере 872 270,00 руб. должны были быть предоставлены на капитальный ремонт сетей водопровода в с. Мосур.

В настоящее время на капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Мосур Управой составлена сметная документация прошедшая экспертизу, получено положительное заключение ГБУ КО «Управление ценообразования и информации в строительстве Калужской области». В 2016 году 5 раз проведены аукционы по капитальному ремонту уличных водопроводных сетей в с. Мосур Бярятинского района. Аукционы не состоялись в связи с отсутствием участников, вследствие этого капитальный ремонт не начат.

**Муниципальные контракты
на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы
«Чистая вода в Бярятинском районе» (только за счет средств местного бюджета).**

В 2014 году было израсходовано 103 445,30 руб. все они на закупку товаров, работ, услуг на реконструкцию системы водоснабжения на территории Бярятинского района (капитальный ремонт водонапорной башни в д. Цветовка на сумму 51 354,10 руб. и 10% за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт водонапорной башни в д. Асмолово на сумму 52 091,20 руб.).

Для осуществления мероприятий, направленных на развитие водохозяйственного комплекса в 2014 году Управой было проведено несколько электронных аукционов. По результатам торгов в 2014 году было заключено и исполнено 3 муниципальных контракта на общую сумму 2 883 714,00 руб.. Это произошло в связи с тем, что на

капитальный ремонт сетей водопроводных сетей в д. Добрая в 2014 году контракт заключен не был (4 раза проводился электронный аукцион: 3 раза не состоялся, на 4-ый раз - отказ поставщика от заключения контракта).

На 2015 год было израсходовано средств на сумму 3 030 808,69, в том числе 435 467,09 руб. на закупку товаров, работ, услуг для реконструкции системы водоснабжения на территории Бярятинского района (253 539,99 руб. оплата 10% за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт сетей водопровода в д. Добрая, остальное оплата 10 % за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт сетей водопровода в д. Отъезжее, выполненный в 2014 году), и 2 595 341,60 руб. в качестве средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – поступила субсидия согласно соглашения №96-14 от 24.06.2014.

Для осуществления мероприятий, направленных на развитие водохозяйственного комплекса в 2015 году Управой были проведены электронные аукционы. По результатам торгов в 2015 году был заключен и исполнен 1 муниципальный контракт на общую сумму 2 535 399,92 руб., после чего было заключено дополнительное соглашение к контракту на выполнение дополнительного объема работ на сумму 243 398,13 руб.

Осуществлялся контроль за качеством выполнения работ и отдельных этапов работ по всем указанным выше заключенным муниципальным контрактам. Имеются фотоматериалы, в необходимом количестве акты освидетельствования скрытых работ, предусмотренных сметной документацией, проводилась экспертиза качества выполненных работ, имеются акты о проведении испытания трубопроводов на прочность и герметичность, акты о проведении промывки (продувки) трубопроводов. Ежегодно (ежеквартально по договорам) проводился контроль качества воды, о чем имеются подтверждающие документы.

По муниципальному контракту №0137300012714000063 от 02.10.2014 на капитальный ремонт сетей водопровода в д. Отъезжее Бярятинского района Калужской области.

Контрольно-счетной комиссией в присутствии главного специалиста отдела муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Управы МР «Бярятинский район» проведена проверка фактически выполненных работ по муниципальному контракту путем контрольного обмера и осмотра объекта. По итогам проверки установлено, что в целом работы выполнены в полном объеме. Нарушения по объемам и срокам выполнения работ не установлены.

В конце 2015 года была подана заявка в министерство строительства и ЖКХ области на предоставление субсидии на ремонт скважины на 2016 год, но в 2016 году не предоставлена. После предоставления субсидии жители данного населенного пункта будут обеспечены водой.

По муниципальному контракту №0137300012714000062 от 02.10.2014 на капитальный ремонт водонапорной башни 15 куб.м. в д. Цветовка Бярятинского района Калужской области.

Контрольно-счетной комиссией в присутствии эксперта отдела муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Управы МР «Бярятинский район» проведена проверка фактически выполненных работ по муниципальному контракту путем контрольного обмера и осмотра объекта. По итогам проверки установлено, что в целом работы выполнены в полном объеме. Нарушения по объемам и срокам выполнения работ

не установлены.

По муниципальному контракту №0137300012714000061 от 02.10.2014 на капитальный ремонт водонапорной башни 15 куб.м. в д.Асмолово Бярятинского района Калужской области.

Контрольно-счетной комиссией в присутствии эксперта отдела муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Управы МР «Бярятинский район» проведена проверка фактически выполненных работ по муниципальному контракту путем контрольного обмера и осмотра объекта. По итогам проверки установлено, что в целом работы выполнены в полном объеме. Нарушения по объемам и срокам выполнения работ не установлены.

По муниципальному контракту №0137300012715000027 от 27.08.2015 на капитальный ремонт сетей водопровода в д. Добрая Бярятинского района Калужской области.

Цена контракта 2 535 399 руб. 92 коп. Дополнительное соглашение к контракту 243 398 руб.13 коп.=2 778 798 руб. 05 коп.

Сумма обеспечения исполнения контракта **253 540,00 руб.**, предусмотренного аукционной документацией, проплачена платежным поручением №6 от 24.08.2015.

Оплата остальной части суммы контракта за счет средств областного бюджета в размере **2 281 859,93 руб.** по состоянию на момент проведения проверки не произведена.

Контрольно-счетной комиссией в присутствии эксперта отдела муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Управы МР «Бярятинский район» проведена проверка фактически выполненных работ по муниципальному контракту путем контрольного обмера и осмотра объекта. По итогам проверки установлено, что в целом работы выполнены в полном объеме. Нарушения по объемам и срокам выполнения работ не установлены.

В настоящее время водопроводные сети в д.Добрая переданы в собственность Калужской области (приказ Минэкономразвития Калужской области от 05.10.2016 №996-п).